



Aufheizprotokoll

Objekt: _____

Estrichtyp: _____ eingebracht am: _____ Stärke _____ mm

Nach einer **Abbindezeit** von **7 Tagen (Anhydritestriche / CAF-Estriche)** bzw. **21 Tagen (Zementestrich / CT-Estriche)** wurde das **Belegreifheizen** am _____ begonnen.
(Die Bodenheizung ist dabei zwingend ohne Nachtabsenkung zu betreiben!)

Heizprotokoll (wenn zutreffend, ankreuzen)

1. Tag	aufgeheizt auf + 25°C Vorlauftemperatur	Ja / Nein
2. Tag	aufgeheizt auf + 30°C Vorlauftemperatur	Ja / Nein
3. Tag	aufgeheizt auf + 35°C Vorlauftemperatur	Ja / Nein
4. Tag	aufgeheizt auf + 40°C Vorlauftemperatur	
5. Tag	aufgeheizt auf + 45°C Vorlauftemperatur bzw. vorgesehene max. Vorlauftemperatur	Ja / Nein
6. Tag bis 15. Tag	Aufgeheizt mit vorgesehener maximaler Vorlauftemperatur	Ja / Nein
16. Tag	abgesenkt auf + 40°C Vorlauftemperatur	Ja / Nein
17. Tag	abgesenkt auf + 30°C Vorlauftemperatur	Ja / Nein
18. Tag	abgesenkt auf + 20 °C Vorlauftemperatur	Ja / Nein
19. Tag a	Feuchtmessung CAF-Estrich (Belegreif bei < 0,3 CM-%)	_____ %
19. Tag b	Feuchtmessung CT-Estrich (Belegreif bei < 1.8 CM-%) ergaben	_____ %

Messestellen von CM-Messung vorhanden?

Ja / Nein

Falls Belegereife **nicht** erreicht. Weiter heizen mit ca. 40°C Vorlauftemperatur bis Belegereife
Eine neuerliche Estrichfeuchtemessung ergaben _____ %

Im Falle eines längeren Zeitraums (> 7 Tage) zwischen dem letzten Abheiztag (18. Tag) und dem Verlegebeginn: Vor dem Verlegebeginn mindestens 2 Tage bestimmungsgemäß bzw. bei ca. 40°C Vorlauftemperatur noch einmal geheizt und eine neue Feuchtemessung durchgeführt. Diese ergaben _____ %

Während des Auf- und Abheizens:

Sind die Räume in festen Abständen kurzzeitig und intensiv belüftet worden

Ja / Nein

Die beheizte Bodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen

Ja / Nein

Diese Angaben beziehen sich auf Estrichdicken bis zu 70 mm. Bei sehr großen Estrichdicken von 90 mm und mehr kann sich die Aufheiz- bzw. Austrocknungszeit gravierend erhöhen.

.....
Stempel/Unterschrift
Heizungsfirma

.....
Stempel / Unterschrift
Architekt

.....
Bauherr / Auftraggeber